

# FLASH INFO

## GRAND ARRET METAL 2023 : SEMAINE DU 16 - 22 JANVIER

Durant cette semaine les travaux se poursuivent tel qu'indiqué ci – dessous :

### Point des travaux

- Etat d'avancement général : 15%
- Faits marquants sur site :
  - Toutes les colonnes sont ouvertes
  - La démolition du réfractaire du four F1001 se poursuit
  - 30% de la robinetterie a été déposée (vannes, clapets, soupapes, plaques à orifices),
  - 70% du catalyseur des réacteurs ont été vidangés,
  - La dépose des baies et organes mécaniques des aéroréfrigérants est terminée,
  - Le reconditionnement des charpentes d'aéroréfrigérant a débuté,
  - Le nettoyage des faisceaux (échangeurs et aéroréfrigérants) est en cours,
  - 13% des équipements ont été inspectés,
  - Les contrôles IRIS des faisceaux ont débuté (30% d'avancement).

### Illustration en annexe

### Point HSE

- Nombre de jour d'arrêt : 21
  - Phase de mise à disposition : 8
  - Phase de travaux : 13
- Moyenne des personnes présentes sur le site : 1098
- Cumul du nombre de passage à l'infirmerie : 2
- Cumul du nombre d'accident avec arrêt de travail : 0
- Cumul du nombre de départ de feu : 0

**Rappel : Objectif « zéro (0) accident »**

**Mobilisons-nous à tous les niveaux**

Directeur de l'Usine,  
  
Le Directeur  
de L'Usine  
Patrice KOFFI YAO  
CONGOLAISE DES RAFFINAGE - CORAF S.A.  
Rép. du Congo

LA C O N G O L A I S E D E R A F F I N A G E



**LA CONGOLAISE DE RAFFINAGE**